

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Шкотовского муниципального района (далее – Протокол)

08 августа 2023 года

г. Большой Камень

Председатель – Заместитель главы администрации Шкотовского
муниципального района С.С. Свиридов

Присутствовали: 6 чел. (список прилагается).

I. О ходе выполнения строительных работ по котельной в пгт Смоляниново

Слушали: С.С. Свиридова, К.А. Салутенкова.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- И.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;

- главного инженера филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» К.А. Салутенкова;

1.2. Генеральному директору КГУП «Примтеплоэнерго» В.А. Малюшицкому в срок до 15.08.2023 провести гидравлические испытания системы отопления.

1.3. Генеральному директору филиала АО ДРСК Приморские электрические сети (Е.М. Мухину):

1.3.1. Принять участие в заседании Проектного комитета в режиме видеоконференцсвязи, которое состоится 15 августа 2023 года в 14 часов 00 минут, по вопросу срыва сроков строительства трансформаторной подстанции.

1.3.2. В срок до 15.08.2023 предоставить информацию о подрядчике участвующем в работе по установке трансформаторной подстанции.

1.3.3. В срок до 25.08.2023 закончить работы по установке трубопровода и произвести подачу воды.

II. О ходе выполнения ремонтных работ в здании Дома культуры «Центральненский» в с. Стеглянуха

Слушали: С.С. Свиридова, Н.В. Вариводо, Ю.М. Куликову

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- И.о. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;

- главного экономиста муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района Н.В. Вариводо;

- главного инженера муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района Ю.М. Куликовой.

2.2. МКУ «КИМЦ» Шкотовского муниципального района (С.В. Колмакова) в срок до 25.08.2023 получить положительное заключение по выполненным работам из КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края».

Зам. главы администрации



С.С. Свиридов

Е.Ю. Удовенко
8 (42335) 5 17 05

СПИСОК
участников заседания проектного комитета на 08.08.2023 г.

1. СВИРИДОВ Сергей Сергеевич - Заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района;
2. КУЧЕРУК Евгений Михайлович - Начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района;
3. УДОВЕНКО Елена Юрьевна - Главный специалист управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района;
4. ВАРИВОДО Наталья Владимировна - Главный экономист муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района;
5. КУЛИКОВА Юлия Михайловна - Главный инженер муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района;
6. САЛУТЕНКОВ Константин Алексеевич - Главный инженер филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»;