

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации Шкотовского муниципального округа (далее – Протокол)

17 июля 2024 года

Председатель – Первый зам. главы Администрации Шкотовского
муниципального округа С.С. Свиридов

Присутствовали: 12 чел. (список прилагается)

I. О ходе выполнения работ по благоустройству территории в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на 2024 год объект «Благоустройство территории Центропарка» с. Центральное

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа
С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ
«ХОЗУ» Администрации Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ»
Администрации Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин)

2.1. В срок до 24.07.2024 предоставить информацию об оплате выполненных
работ в части краевого бюджета.

II. О ходе выполнения работ по благоустройству территории в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» – Школьный двор – мир моего детства МБОУ «СОШ № 26 пос. Новонежино»

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа
С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ»
Администрации Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ»
Администрации Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):

2.1. В срок до 20.07.2024 осуществить окончательную приемку (поставка МАФ) выполненных работ, и подготовить документы для оплаты в бухгалтерию.

III. О ходе выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории от многоквартирного жилого дома № 27 до многоквартирного жилого дома № 31 по ул. 40 лет Октября в пос. Подъяпольское

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина, Г.В. Егиязаряна:

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ» Администрации Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ» Администрации Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):

2.1. В срок до 19.07.2024 осуществить выезд на объект и проверить устранение замечаний по выполненным работам;

2.2. Осуществить приемку выполненных работ и подготовить документы для оплаты в бухгалтерию, в срок до 24.07.2024.

IV. О ходе выполнения работ по ремонту дворового проезда, расположенного по адресу: ул. Строителей, д. 12-13 в пос. Штыково Шкотовского муниципального округа

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ» Администрации Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ» Администрации Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):

2.1. В срок до 26.07.2024 подготовить документы для оплаты выполненных работ в бухгалтерию в полном объеме.

V. О ходе выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома № 2, расположенного по ул. Рудакова с. Романовка Шкотовского муниципального округа

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина, А.И. Чехутского, Г.В. Егиязаряна;

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):

2.1. 18 июля 2024 организовать выезд с общественным наблюдателем (А.И. Чехутским) по поступившим вопросам дать ответ и разъяснения;

2.2. Осуществить приемку выполненных работ, и подготовить документы для оплаты в бухгалтерию в срок до 24.07.2024.

VI. О ходе выполнения работ по благоустройству дворовой территории по адресу: район жилого дома № 10 пер. Школьный пгт Смоляниново Шкотовский муниципальный округ

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина, М.А. Ахророва;

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):

2.1. Организовать выезд с общественными наблюдателями по поступившим вопросам дать ответ и разъяснения в срок до 18.07.2024;

2.2. Осуществить отказ от приемки по представленному Подрядчиком - Акту выполненных работ, подготовить и согласовать документы об уменьшении объемов стоимости выполненных работ в срок до 26.07.2024.

VII. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту фасадов здания районного Дома культуры пгт Смоляниново

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина, С.В. Колмакову.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;

1.2. Директора муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Шкотовского муниципального округа С.В. Колмаковой;

1.3. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры» Шкотовского муниципального округа (С.В. Колмакова):

2.1. В срок до 05.08.2024 осуществить приемку выполненных работ.

VIII. О ходе выполнения ремонтных работ по БКАД

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина, А.В. Горбатенко, С.Н. Торосян.

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

1.1. Первого зам.главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;

1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;

2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):

2.1. В срок до 19.07.2024 организовать совместный выезд с представителями Стройконтроля и подрядчиком по вопросу устранения замечаний по уплотнению грунта. Запросить технологические карты по уплотнению асфальтобетонного покрытия;

2.2. Осуществлять проверку хода ремонтных работ на объектах, в случаях нарушения срока выполнения работ по объектам вести претензионную переписку с подрядчиком.

3. Директору ООО «Фриз БК» Торосян С.Н.:

3.1. В срок до 20.07.2024 выполнить полную укладку асфальта по объектам:
- п. Штыково ул. Гидроузла (180 метров);
- с. Многоудобное, ул. Зальпе (460 метров)

3.2. Заблаговременно уведомлять сотрудников ООО «СК Стандарт» о начале выполнения работ по укладке асфальта;

3.3. Ускорить темпы работ, и распределить технику по объектам в соответствии с графиком выполнения работ;

3.4. По выполненным работам на объектах - предъявить исполнительные документы (акты скрытых работ) для рассмотрения в Стройконтроль.


IX. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта села Стеглянуха Шкотовского муниципального округа

Слушали: С.С. Свиридова, А.Е. Савина, Г.В. Егiazаряна, И.М. Васильеву;

Решили:

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
 - 1.1. Первого зам. главы Администрации Шкотовского муниципального округа С.С. Свиридова;
 - 1.2. Начальника отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа А.Е. Савина;
 - 1.3. Главного врача КГБУЗ Шкотовской центральной районной больницы И.М. Васильевой;
2. Начальнику отдела капитального строительства и ремонта МКУ «ХОЗУ Администрации» Шкотовского муниципального округа (А.Е. Савин):
 - 2.1. Организовать совместный выезд с подрядчиком (Г.В. Егиазарян) по выполнению дополнительных работ на объекте в срок до 26.07.2024.
3. Подрядчику Г.В. Егиазаряну:
 - 3.1. В срок до 31.07.2024 выполнить работы согласно заключенного контракта и предоставить исполнительную документацию.

Первый зам. главы Администрации



С.С. Свиридов

Е.Ю. Удовенко