

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Шкотовского муниципального района (далее – Протокол)

18 июля 2023 года

г. Большой Камень

Председатель – Заместитель главы администрации Шкотовского
муниципального района С.С. Свиридов

Присутствовали: 8 чел. (список прилагается).

I. О ходе выполнения строительных работ по котельной в пгт Смоляниново

Слушали: С.С. Свиридова, К.А. Салутенкова, Н.П. Шулеву.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С.

Свиридова;

- главного инженера филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго» К.А.

Салутенкова;

- координатора общественных наблюдателей Н.П. Шулевой.

1.2. В связи с тем, что График выполнения работ, предоставленный КГУП «Примтеплоэнерго» 18.07.2023, предусматривает выполнение работ до 04.06.2023, указать генеральному директору КГУП «Примтеплоэнерго» В.А. Малюшицкому на некорректность и безответственность в предоставлении информации, непосредственно влияющей на своевременное выполнение работ.

1.3. Генеральному директору КГУП «Примтеплоэнерго» В.А. Малюшицкому в срок до 25.07.2023 предоставить администрации Шкотовского муниципального района График производства работ с указанием трудозатрат со сроком исполнения строительно-монтажных работ до 01 сентября 2023 года.

1.3. Подрядчику (ООО «Билд») в срок до 15.09.2023 запустить воду в систему.

1.4. ООО «Дальстам», КГУП «Примтеплоэнерго» (Р.Р. Ибрагимов), администрации Смоляниновского городского поселения (С.А. Ковальчук):

- в срок до 21.07.2023 завершить работы по демонтажу гаражей.

II. О ходе выполнения ремонтных работ в здании Дома культуры «Центральненский» в с. Стеклануха

Слушали: С.С. Свиридова, Ю.М. Куликову, Н.В. Вариводо, Н.П. Шулеву.

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;

- главного инженера муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района Ю.М. Куликовой;

- главного экономиста муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района Н.В. Вариводо;

- координатора общественных наблюдателей Н.П. Шулевой.

2.2. МКУ «КИМЦ» Шкотовского муниципального района (Т.В. Левкова) в срок до 21.07.2023 обеспечить направление Проектировщиком сметных расчетов по выполненным работам в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края».

III. О ходе выполнения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ № 1 пгт Шкотово

Слушали: С.С. Свиридова, Ю.В. Гаврик, С.Н. Дроздова, Н.П. Шулеву.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;

- зам. директора МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района С.Н. Дроздова;

- директора ООО «Дальпрогресс» Ю.В. Гаврика;

- координатора общественных наблюдателей Н.П. Шулевой.

3.2. Подрядчику (ООО «Дальпрогресс») в срок до 21.07.2023 предоставить Заказчику (МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района) График производства работ на оставшиеся работы с разбивкой по видам работ и с указанием трудозатрат по видам работ.

4. О ходе выполнения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ № 26 пос. Новонежино

Слушали: С.С. Свиридова, Ю.В. Гаврик, С.Н. Дроздова, Н.П. Шулеву.

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:

- зам. главы администрации Шкотовского муниципального района С.С. Свиридова;


- зам. директора МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района С.Н. Дроздова;

- директора ООО «Дальпрогресс» Ю.В. Гаврика;

- координатора общественных наблюдателей Н.П. Шулевой.

Подрядчику (ООО «Дальпрогресс») в срок до 21.07.2023 предоставить Заказчику (МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района) График производства работ на оставшиеся работы с разбивкой по видам работ и с указанием трудозатрат по видам работ.

Зам. главы администрации



С.С. Свиридов

Е.М. Кучерук
5 17 05



СПИСОК
участников заседания проектного комитета на 18.07.2023 г.

1. СВИРИДОВ Сергей Сергеевич - Заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района;
2. КУЧЕРУК Евгений Михайлович - Начальник управления экономики и инвестиций администрации Шкотовского муниципального района;
3. ВАРИВОДО Наталья Михайловна - Главный экономист муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района;
4. КУЛИКОВА Юлия Михайловна - главного инженера муниципального казенного учреждения «Культурно-информационный методический центр» Шкотовского муниципального района
5. САЛУТЕНКОВ Константин Алексеевич - Главный инженер филиала «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»;
6. ДРОЗДОВ Сергей Николаевич - Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление образованием» Шкотовского муниципального района;
7. ГАВРИК Юрий Владимирович - Директор ООО «Дальпрогресс»
8. ШУЛЕВА Наталья Петровна - Координатор общественных наблюдателей;
- 9.