

Программа по развитию электросетевого комплекса Шкотовского муниципального района на 2023 - 2026 года

№	Наименование мероприятия	Населенный пункт	Улица	Протяженность (км), замена/установка ТП (шт), реклоузеры, шт., тр-ры, шт.	Результат	Дата начала выполнения мероприятия	Дата окончания мероприятия
Филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго"							
1	Реконструкция ВЛ-6 кВ по Ф-8 ПС "Депо" проектно-изыскательские работы (ПИР)	пгт. Смоляниново	ул. Партизанская	5,2 км	Улучшение качества электроснабжения потребителей и снижение аварийности	01.07.2023	31.12.2023
2	Реконструкция сетей 6/0,4 кВ, установка КТПн (ПИР+СМР)	п. Новонежино	ул. Верхневокзальная	1 КТПн, 2 км	Улучшение качества электроснабжения потребителей и снижение аварийности	01.10.2023	01.06.2024
Филиал "ПЭС" АО "ДРСК"							
филиал "ПЭС" АО "ДРСК" пгт. Смоляниново							
1	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-83024 Выправка опор	пгт. Смоляниново	Калинина	2 шт.		01.09.2023	31.11.2023
2	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-83010 Выправка опор	пгт. Смоляниново	Ленинская	2 шт.		01.09.2023	31.11.2023
3	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-83016 Выправка опор	пгт. Смоляниново	Садовая	4 шт.		01.09.2023	31.11.2023
4	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-83017 Подрезка крон деревьев	пгт. Смоляниново	Тыловская	10 шт.		01.09.2023	31.10.2023
5	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС "Депо" Подрезка крон деревьев	пгт. Смоляниново	Пушкинская	52 шт.		01.09.2023	31.10.2023
6	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Депо" Выправка опор, чистка просеки, монтаж дополнительной опоры	пгт. Смоляниново	от 3-я Линейная к Зеленой	6 шт., 1 га, 1 шт.		01.09.2023	15.12.2023
7	ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Верхняя" Чистка просеки на участке	пгт. Смоляниново	от 1-я Шоссейная у ул. Садовая	1,5 км		30.06.2024	15.12.2024
8	ТП-83017 Замена ТП-83017 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	пгт. Смоляниново	ул. Зелёная	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
9	ТП- 83022 Замена ТП-83022 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	пгт. Смоляниново	ул. Школьная, ул. Нагорная	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
Сети принимаемые АО ДРСК от ТСО							
1	ВЛ-0,4 кВ от КТП 3022 фидер «Поселою» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново		0,78 км		30.06.2024	15.12.2024
2	ВЛ-0,4 кВ от КТП 83013 фидер ул. «Ленинская», ул. «Маяковского» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Ленинская, ул. Маяковского	3 км		30.04.2025	15.12.2025
3	ВЛ 0,4 кВ от КТП 3012 фидер ул. «Ленинская» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Ленинская	0,78 км		30.06.2024	15.12.2024
4	ВЛ-0,4 кВ от КТП 3011 фидер «Пушкинская» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул.Пушкинская	1,62 км		30.04.2025	15.12.2025
5	ВЛ-0,4 кВ от КТП 83024 фидер «улица Калинина» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Калинина	0,36 км		30.06.2024	15.12.2024
6	ВЛ-0,4 кВ от КТП 83019 фидер ул. «Ленинская», фидер ул. «Маяковского» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Ленинская, ул. Маяковского	0,84 км		30.06.2024	15.12.2024
7	ВЛ-0,4 кВ от КТП 83013 фидер «Радиоузел», фидер «улицы Нагорная-Подгорная» и фидер «ул. Пушкинская» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	улицы Нагорная-Подгорная, ул. Пушкинская	3 км		30.04.2025	15.12.2025
8	ВЛ-0,4 кВ от КТП 83010 фидер «ул. Шахтерская» и фидер «ул. 2-я Шоссейная» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. 2-я Шоссейная, ул. Шахтерская	1,7 км		30.04.2025	15.12.2025
9	ВЛ-0,4 кВ от КТП 83003 фидер «ул. Совхозная» и фидер «ул. Первомайская» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Первомайская, ул. Совхозная	3 км		30.04.2025	15.12.2025

10	Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП 83021 фидер «ул. Ключевая» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Ключевая	3,9 км		30.04.2026	15.12.2026
11	Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП 83014 фидер «ул. Лазо» и фидер «ул. 2-я Шоссейная» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново	ул. Лазо, ул. 2-я Шоссейная	3,9 км		30.04.2026	15.12.2026
12	Электролиния ВЛ-0,4 кВ от КТП 3011 фидер «Пушкинская» Замена провода, замена опор на участке	пгт. Смоляниново		0,1 км		30.06.2024	15.12.2024
филиал "ПЭС" АО "ДРСК" п. Подьяпольск							
1	ВЛ 0,4 Ф- "Кутина" СТП 81210 Замена провода, замена опор на участке	п.Подьяпольск	ул. Кутина	0,4 км	Выполнена замена провода, замена опор на участке 0,31 км	30.03.2023	15.12.2023
2	ТП-81216 Замена ТП-81216 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	п.Подьяпольск	ул. Зеленая, Примосрская, Жданова	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
Сети принимаемые АО ДРСК от ТСО							
1	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 Ф-4 Ф-Дальняя КТП-81215 Замена провода, замена опор на участке	п.Подьяпольск	ул.Дальняя, Дороша, 50 лет Сов.Власти	4 км		30.04.2025	15.12.2025
2	ВЛ-0,4 кВ Ф-Колхозная КТП-81210 Замена провода, замена опор на участке	п.Подьяпольск	ул. Колхозная д. 9	0,03 км		30.06.2024	15.12.2024
3	ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 КТП-81201 Замена провода, замена опор на участке	п.Подьяпольск	улРыбацкая, Лесная, Национальная, Набережная, ул. Школьная, Партизанский пер. Баня"	4 км		30.04.2026	15.12.2026
4	ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 КТП-81203 Замена провода, замена опор на участке	п.Подьяпольск	ул. Центральная"	3,6 км		30.04.2026	15.12.2026
5	ТП-81216 Замена ТП-81216 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	п.Подьяпольск	ул. Зеленая, Примосрская, Жданова	1 шт		30.06.2024	15.12.2024
6	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП-81301 Замена провода, замена опор на участке	с. Мысовой	ул. Зеленая 6	0,02 км		30.06.2024	15.12.2024
7	ВЛ 0,4 Ф-1,2,3,4 СТП 81302 Замена провода, замена опор на участке	с. Мысовой	ул. 1 Мая, ул. Луговая, Котельная, Общежитие	2,09 км		30.04.2026	15.12.2026
8	ВЛ 0,4 Ф-1,2 СТП 81304 Замена провода, замена опор на участке	с. Мысовой	ул. Верхняя, ул. Варнина, Контора "р/к 1 Мая"	1,97 км		30.04.2026	15.12.2026
9	ВЛ 10 кВ Ф-2 Подьяпольск Расчистка трассы ВЛ на участке	с. Мысовой	ул. Зеленая 6	1,6 км		30.04.2025	15.12.2025
10	ВЛ 0,4 Ф-2 СТП 81304 Замена провода, замена опор на участке	с. Мысовой	ул. Луговая 1	0,14 км		30.06.2024	15.12.2024
11	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Новый Мир" Замена провода, замена опор на участке	с. Мысовой	ул. Юбилейная 34	1,2 км		30.04.2025	15.12.2025
филиал "ПЭС" АО "ДРСК" Шкотовский МР							
1	Замена ТП- 83031 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	Стегляуха	ул. Центральная, Школьная, Совхозная, Новая	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
2	Замена ТП-83043 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	Шкотово	ул. Советская, Кирова	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
3	Замена ТП-83057 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	Шкотово	ул. 1 мая, Колхозная	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
4	Замена ТП-83058 с увеличением мощности трансформатора до 630 кВА	Шкотово	ул. Зальпе , Железнодорожный проспект	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
5	Замена ТП-83072 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА	Шкотово	ул. Нагорная, ул. Советская	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
6	Замена ТП-83056 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА	Шкотово	ул. Сосиновича, Ленинская	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
7	Замена ТП-83070 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА	Шкотово	ул. Комсомольская, 2-я Луговая	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
8	Замена ТП-81088 с увеличением мощности трансформатора до 400 кВА	Речица	ул. Морская, Центральная, Луговая	1 шт		01.07.2023	29.12.2023
9	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Луговая" КТП-83067 Замена провода, замена опор на участке	Шкотово	ул. Красноармейская	2 км		30.06.2024	15.12.2024
10	ВЛ-0,4 кВ Ф-1,КТП-83045 Замена провода, замена опор на участке	Шкотово	ул. Краснофлотская, Красноармейская	1 км		30.06.2024	15.12.2024
11	ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 КТП-83045 Замена провода, замена опор на участке	Шкотово	ул. Краснофлотская, Красноармейская	4,4 км		30.06.2024	15.12.2024
12	ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП-83053 Замена провода, замена опор на участке	Шкотово	ул. Советская	3 км		30.06.2024	15.12.2024
14	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Горького ТП-83051 Замена провода, замена опор на участке	Шкотово	ул. Рабочая, Горького	0,6 км		30.06.2024	15.12.2024
ООО "ДВЭС"							
1	Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-83021 до ж/д по адресу пер. Школьный, 29 (протяжка временной ВЛ-0,4 кВ)	пгт. Смоляниново	пер. Школьный, 29	0,365 км	Выполнено - 100%	01.01.2023	31.12.2023

2	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ДПП-33 по ул. Партизанская, 56-65а, в	с. Анисимовка	ул. Партизанская, 56-65а	0,35 км	Выполнено - 100%	01.01.2023	31.12.2023
3	Замена опор №57,58 ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Анисимовка-тяговая"	с. Анисимовка	ул. Партизанская	2 опоры	Выполнено - 50%	01.01.2023	31.12.2023
4	Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-1 по ул. Садовая, 25-32, в с.Анисимовка	с. Анисимовка	ул. Садовая	1 опора	Выполнено - 0%	01.01.2023	31.12.2023
5	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ДПП-27 по ул. Дачная, 40, в с.Анисимовка	с. Анисимовка	ул. Дачная, 40	0,35 км	Выполнено - 0%	01.01.2023	31.12.2023
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Макарова до отпайки на ж/д по ул. Дачная, 46А	с. Анисимовка	ул. Дачная, 46А	0,3 км	Выполнено - 0%	01.01.2023	31.12.2023
7	Замена пасынка ВЛ-0,4 кВ от КТП-13 по ул. Колхозная, 2а, в п. Новонежино	п. Новонежино	ул. Колхозная, 2а	1 пасынок	Выполнено - 0%	01.01.2023	31.12.2023
8	Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ	д. Рождественка	ул. Таежная	4,084 км, ТП - 1 шт.	Выполнено - 60%	01.01.2023	31.12.2023

АО "РЖД"

1	Строительство ВЛ 10 кВс тяговой подстанции Анисимовка до тяговой подстанции Смоляниново, с переводом потребителей по станции 56 км, 57 км, станции Новонежино 72 км, 74 км на КТПН-ПЭ	Анисимовка, Смоляниново, Новонежино	-	Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 9,2км, монтаж КЛ-10кВ методом ГНБ, монтаж КТПн мощностью 250кВА и 100кВА	Проводятся предпроектные работы	01.10.2023	31.12.2024
2	Модернизация схемы электроснабжения потребителей на участкеАнисимовка-Фридман	пер. Анисимовка - Фридман	-	Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 27,4 км, монтаж КЛ-10кВ методом ГНБ, монтаж КТПн 13 шт мощностью 250-400кВА	Актуализация проектно-сметной документации, прохождение ГлавГосЭкспертизы	01.01.2024	01.01.2025

филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" Реконструкция ЛЭП, км	7,20
филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры	1
филиал "Приморский" АО "Оборонэнерго" Стоимость мероприятий, млн. рублей	3,980
Филиал АО "ДРСК"- "ПЭС" Реконструкция ЛЭП, км	11,39
Филиал АО "ДРСК"- "ПЭС" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры	11
Филиал АО "ДРСК"- "ПЭС" Стоимость мероприятий, млн. рублей	40,000
ООО "ДВЭС" Реконструкция ЛЭП, км	5,45
ООО "ДВЭС" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры, шт., тр-ры, шт.	1
ООО "ДВЭС" Стоимость мероприятий, млн. рублей	7,185
АО "РЖД" Реконструкция ЛЭП, км	36,60
АО "РЖД" Замена/установка ТП, шт., реклоузеры, шт., тр-ры, шт.	15
АО "РЖД" Стоимость мероприятий, млн. рублей	164,986
ИТОГО Реконструкция ЛЭП, км	60,64
ИТОГО Замена/установка ТП, шт., реклоузеры, шт., тр-ры, шт.	28,00
ИТОГО Стоимость мероприятий, млн. рублей	216,15

Согласовано
Глава администрации Шкотовского муниципального района
Приморского края

В.А. Носов

Согласовано
Директор филиала АО "ДРСК" - Приморские электрические
сети

Е.М. Мухин

Согласовано
Директор филиала "Приморский" АО
"Оборонэнерго"

С.И. Чутенко

Согласовано
Заместитель начальника Дальневосточной дирекции по
энергообеспечению АО «РЖД»

Д.С. Бирюков

Согласовано
Генеральный директор ООО "ДВЭС"

В.А. Юнцова